

सन २०१६-२०१७ या अर्थसंकल्पीय वर्षात अर्थसंकल्पात समाविष्ट रस्ते व पूल कामांची माहिती

ठाणे (सा.बां.) मंडळ, ठाणे

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
३०५४ मार्ग व पूल, (०४) जिल्हा व इतर मार्ग (३०५४०१६७), (०१) (०१) केंद्रीय मार्ग निधी वाटप मागणी क्र.एच-५								
१	मार्च-२०१६	३६	२७	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा ४२ (नविन प्रजिमा ४८) कि.मी.६/५०० ते १०/००० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	२५०.००	०.००	२२७	
					२५०.००	०.००	२२७.००	
३०५४ रस्ते व पूल (चालु कामे) (००)(०३) खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर कार्यान्वित केलेल्या, रस्ते व पूल यांच्या बांधकामांमध्ये शासनाचा सहभाग (योजनांतर्गत) (३०५४०८१९) ५३ मोठी बांधकामे (समाईक बाबी)								
१	डिसेंबर-२०१५ (पु)			ठाणे भिवंडी वडपा दक्षिण व उत्तर कशेळी पुलाचे बांधकाम करणे	९०.००	०.००	५०.००	काम पूर्ण
				एकुण	९०.००	०.००	५०.००	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
<b>लेखाशिर्ष-५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०३) राज्य महामार्ग, ३३७ रस्ते (बिगर जनजाती क्षेत्र), मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०३४९</b>								
१	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	२१६	१५	भिवंडी तालुक्यातील जि. ठाणे आमणे बापगांव रस्ता रा.मा. ८० कि.मी. ०/०० ते ४/००, ६/५०० ते १०/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे व कि.मी. ४/५०० ते ४/८०० कि.मी. ६/५०० ते ६/८०० मध्ये कॉक्रीटीकरण.	७५०.००	६३५.९९	५०.००	काम पूर्ण
२	मार्च-२०१५	२२०	१५	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी पडघा रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ५३/०० ते ५७/३००	२००.००	२७.८०	१५०.००	काम प्रगतीत
३	मार्च-२०१५	२२४	१५	कल्याण तालुक्यातील एस. टी. डेपो (पारनाका) अर्नाळी ते अंबाडी पडघा कल्याण शिळ महापे रस्ता रा मा. ८१ कि.मी. ७५/५०० ते ७६/२५० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	४०.००	३५.३८	५.००	काम पूर्ण
४	डिसेंबर-२०१५ (पु)	२२५	१५	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी पडघा रस्त्याचे रुंदीकरणासह, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ५७/०० ते ५९/००	१००.००	०.००	९०.००	निविदास्तर
५	डिसेंबर-२०१५ (पु)	२२६	१५	भिवंडी तालुक्यातील ठाणे भिवंडी वडपा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे विशेष राज्यमार्ग कि.मी. ५४३/१०० ते ५४४/७००	१००.००	०.००	९०.००	निविदास्तर
६	मार्च-२०१६	२०३	६९	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी पडघा रस्ता रा.मा.८१ सा.क्र.५८/६०० ते ६०/८०० मध्ये रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	२००.००	०.००	१००.००	नविन काम

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				एकुण ठाणे जिल्हा	१३९०.००	६९९.१७	४८५.००	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
लेखाशिर्ष- ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, (०४) जिल्हा व इतर मार्ग (बिगर जनजाती क्षेत्र) शासन स्तरावरील कामे, मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०१०६								
१	मार्च-२०१०	३६१२	१६९	माणकोली आलिमघर शिळफाटा रस्त्याच्या बांधकामासाठी भुसंपादनाचा प्रस्ताव, पर्यावरण नाहरकत दाखला, भूगर्भ सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करणे कि.मी. .०/०० ते ११/३०(भुसंपादनाची किंमत अंतर्भूत नाही)	१५०.००	७३.८५	६०.००	काम प्रगतीत
२	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	३६१४	१६९	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा ४७ कि.मी. ६/५०० ते ८/५०० मध्ये रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१००.००	१००.००	०.००	काम पूर्ण
३	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	३६१६	१६९	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्ता कि.मी. ०/७५० ते २/००, १०/०० ते १४/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१८५.००	१९०.४५	०.००	काम पूर्ण
४	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	३६१८	१६९	राममा. क्र. ३ ते खडवली नडगांव फळेगांव ते प्रजिमा-६९ ते करवेले वाघीवली असोले ते राममा-२२२ ला जोडणारा रस्ता रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	३५.००	३७.७८	०.००	काम पूर्ण
५	डिसेंबर-२०१३	३६२०	१७०	भिवंडी तालुक्यातील काटई नाका ते काटई गावातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे कि.मी.०/०० ते १/५००	२५.००	२२.६२	२.३८	काम पूर्ण
६	डिसेंबर-२०१३	३६२१	१७०	भिवंडी तालुक्यातील खोणी येथिल एकता चौक ते अलउम्मत शाळे पर्यंतचे रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे (गटारीसह) कि.मी.०/०० ते १/५००	२५.००	२५.००	०.००	काम पूर्ण

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
७	डिसेंबर-२०१३	३६२२	१७०	भिवंडी तालुक्यातील खाडीपार ते अहमदनगर ते मच्छा कंपाऊड रस्त्याचे गटारीसह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते २/०००	५०.००	३२.८१	१७.१९	काम पूर्ण
८	डिसेंबर-२०१३	३६२३	१७०	ठाणे तालुक्यातील उत्तरशिव ते नारीवली रस्ता इ.जि.मा. १६९ वर पूल बांधणे	७५.००	७५.५०	०.००	काम पूर्ण
९	डिसेंबर-२०१३	३६२४	१७०	भिवंडी तालुक्यातील पिळंजे ते बेंदरपाडा जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.भिवंडी जि.ठाणे	१०.००	१२.४८	०.००	काम पूर्ण
१०	डिसेंबर-२०१३	३६२५	१७०	भिवंडी तालुक्यातील कुंभारशीव ते देवली जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.भिवंडी जि.ठाणे	१५.००	१६.११	०.००	काम पूर्ण
११	डिसेंबर-२०१३	३६२६	१७०	भिवंडी तालुक्यातील शेडगांव ते किरवली जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे ता.भिवंडी जि.ठाणे	१५.००	१५.००	०.००	काम पूर्ण
१२	मार्च-२०१५	३६४१	१७०	भिवंडी तालुक्यातील पडघा खडवली रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कि.मी.०/०० ते २/७४०	२००.००	१०२.७८	९७.००	प्रगतीत
१३	मार्च-२०१५	३६४३	१७१	कल्याण तालुक्यातील उल्हासनगर रा.मा.क्र.७६ ते रामा.८१ ला जोडणारा रस्ता ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशन रस्ता प्रजिमा -७१ कि मी.०/००ते १/८९०.	१५०.००	१३३.२१	१६.७०	प्रगतीत
१४	मार्च-२०१५	३६४४	१७१	कल्याण तालुक्यातील पडघा खडवली राया टिटवाळा गोवेली (प्रजिमा-४९) या रस्त्यावर गुरवली गावाजवळ मोठा पुल बांधणे (उर्वरित काम)	१४०.००	५.००	०.००	काम पूर्ण

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
१५	मार्च-२०१५	३६४६	१७१	कल्याण तालुक्यातील रा.मा. ८१ आमणे टिटवाळा घोटसई ते राममा २२२ ते दहागांव दापिवली येरंझाड ते बदलापुर रस्ता प्रजिमा ४९ कि.मी. १३/०० ते १४०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	१००.००	९४.३१	१६.००	प्रगतीत
१६	मार्च-२०१५	३६५५	१७१	कल्याण तालुक्यातील रामा-८१ आमणे टिटवाळा घोटसई ते राममा-२२२ ते दहागांव दापिवली येरंझाड ते बदलापूर रस्ता प्रजिमा-४९ किमी. १५/०७० ते १६/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (भाग रायता ते दहागांव)	६०.००	५८.३२	१४.९२	काम पुर्ण
१७	मार्च-२०१५	३६५६	१७१	कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा रुंद फळेगाव उशेद रस्ता प्रजिमा-६९ किमी ३/०० ते ४/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	६०.००	५५.७१	१७.९२	काम पुर्ण
१८	मार्च-२०१५	३६५७	१७१	कल्याण तालुक्यातील डोंबिवली रेल्वे स्टेशन ते सागाव मानपाडा रस्ता प्रतिमा -७३ किमी ०/०० ते २/०५०.	६०.००	५६.६५	११.३५	काम पुर्ण
१९	डिसे.१५ पु	३६५९	१७१	कल्याण ता. रामा.८१ आमणे टिटवाळा घोटसई ते राममा क्र.२२२ ते दहागांव दापिवली येरंजाड ते बदलापूर रस्ता प्रजिमा ४९ किमी. ६/०० ते ९/०० मध्ये मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे	१००.००	०.००	५०.००	प्रगतीत
२०	डिसे.१५ पु	३६६१	१७१	भिवंडी ता. भिवंडी पारोळ रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ६/५०० ते ८/२००	१००.००	०.००	०.००	काम रद्द
२१	मार्च-२०१६	२६	१८३	भिवंडी तालुक्यातील आमणे नांदकर रस्ता सा.क्र.१/२०० ते ४/५०० मध्ये रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१५०.००	०.००	१२५.००	प्रगतीत

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
२२	मार्च-२०१६	३४	१८४	भिवंडी तालुक्यातील पडघा खडवली रस्ता प्रजिमा-४९ सा.क्र.२/५०० ते २/७४० मध्ये रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	३०.००	०.००	२५.००	प्रगतीत
२३	मार्च-२०१६	९२	१९२	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा ४२ (नविन प्रजिमा ४८) कि.मी.६/५०० ते १०/००० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	२१०.००	०.००	०.००	काम रद्द
२४	मार्च-२०१६	१०१	१९३	कल्याण तालुक्यातील डोंबिवली रेल्वे स्टेशन ते सागांव मानपाडा रस्ता प्रजिमा ७३ कि.मी.२/०३० मध्ये लहान पुलाची पुर्नबांधणी आणि रुंदीकरण करणे.	५०.००	०.००	२५.००	प्रगतीत
२५	मार्च-२०१६	१५१	१९९	कल्याण तालुक्यातील डोंबिवली रेल्वे स्टेशन ते सागांव मानपाडा रस्ता प्रजिमा ७३ कि.मी.०/०० ते २/०५० मध्ये रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे.	१५०.००	०.००	१५०.००	प्रगतीत
२६	मार्च-२०१६	१७३	२०३	कल्याण तालुक्यातील उल्हासनगर रा.मा.क्र.७६ ते रामा.८१ ला जोडणारा रस्ता ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशन रस्ता प्रजिमा ७१ कि.मी.०/०० ते १/८९० मध्ये आर.सी.सी. गटर व फुटपाथ बांधणे.	१००.००	०.००	१००.००	प्रगतीत
२७	मार्च-२०१६	२०६	२०७	कल्याण तालुक्यातील उल्हासनगर रा.मा.क्र.७६ ते रामा.८१ ला जोडणारा रस्ता ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशन रस्ता प्रजिमा ७१ कि.मी.१/४०० ते १/८९० मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व मो-यांचे बांधकाम करणे.	१००.००	०.००	१००.००	प्रगतीत

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
२८	मार्च-२०१६	३६०	२२९	कल्याण तालुक्यातील रा.म.मा.८१ टिटवाळा घोटसई ते रा.म.मा.२२२ ते धागांव दापिवली येरंजाड बदलापुर प्रजिमा ४९ कि.मी.९/००० ते १३/००० आणि १९/००० ते २०/०० ता. कल्याण	२००.००		०.००	प्रगतीत
२९	मार्च-२०१६	३८४	२३२	कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा रुंदे फळेगांव उशिद ते तालुका हद्दी पर्यंतचा रस्ता प्रजिमा ६९ मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (भागाभागात)	२००.००		१९०.००	प्रगतीत
३०	जुलै-२०१६	१२	५३२	कल्याण तालुक्यातील डोंबिवली रेल्वे स्टेशन सागाव ते मानपाडा रोड प्रजिमा-७३ किमी ०/६०० ते १/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	१६.००	०.००	१०.००	नविन काम
३१	जुलै-२०१६	९९	५३७	कल्याण तालुक्यातील पेंढारकर कॉलेज ते पाथर्ली डोंबिवली जिमखाना प्रजिमा-७२ रस्ता किमी ०/०० ते १/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	२५.००	०.००	२५.००	नविन काम
३२	जुलै-२०१६	२५३	५४७	कल्याण तालुक्यातील पेंढारकर कॉलेज ते पाथर्ली डोंबिवली जिमखाना प्रजिमा-७२ रस्ता कि.मी.०/०२० छोट्या पुलाचे प्रवाहाच्या वरील बाजूस पुनःबांधकाम करणे	७५.००	०.००	४०.००	नविन काम
३३	जुलै-२०१६	४४०	५५८	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा-४७ कि.मी.१२/४३० त १३/७३० मध्ये रूंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१५०.००	०.००	५०.००	नविन काम



अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
३४	जुलै-२०१६	४६६	५६०	कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा रुंदे फळेगांव उशिरा ते शोरे रस्त्यावर प्रजिमा ५९ कि.मी.०/०० ते ०/४०० व २/८०० ते ३/०० मध्ये काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	२००.००	०.००	१९०.००	नविन काम
३५	जुलै-२०१६	४७८	५६०	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४८ कि.मी.१६/००० त १९/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	२००.००	०.००	१००.००	नविन काम
				एकुण ठाणे जिल्हा	३५११.००	११०७.५८	१४३३.४६	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, नाबार्डच्या कर्जसहाय्यातून कार्यान्वित केलेली कामे , मागणी क्र.एच-७, सं.क्र.५०५४०७५२								
				<b>नाबार्ड टप्पा क्रं १६</b>				
१	मार्च २०११	११२७९	४७३	अंबाडी दिघाशी रस्ता कि मी १/६५० ते ३/३६५ मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण खडीकरण व डांबरीकरण करणे,ता भिवंडी	६५.३४	६१.७१	०.००	काम पुर्ण
२	मार्च २०११	११२८०	४७३	खंबाळा वाशिद रस्ता कि मी ७/५०० ते ९/२०० मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण खडीकरण व डांबरीकरण करणे.	६०.८०	५९.२९	०.००	काम पुर्ण
३	मार्च २०११	११२८२	४७३	भिवंडी पारोळ रस्ता किमी २/२०० ते ३/३०० मध्ये खडीकरण व डांबरीकरण करणे	४०.०८	३८.५६	०.००	काम पुर्ण
				एकुण ठाणे जिल्हा (नाबार्ड-१६)	१६६.२२	१५९.५६	०.००	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				<b>नाबार्ड-१७</b>				
१	मार्च-२०१२	११२८८	४७३	कल्याण तालुक्यातील रायता दहागांव रस्ता प्रजिमा-५८ कि.मी. ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	३०.१६	३०.१६	०.००	काम पूर्ण
२	मार्च-२०१२	११२८९	४७३	कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा रुंदे फळेगांव वाशिद रस्त्यांची सुधारणा करणे प्रजिमा-५७ कि.मी. ६/०० ते ७/००	६३.००	६१.७८	०.००	काम पूर्ण
३	मार्च-२०१२	११२९०	४७४	कल्याण तालुक्यातील खडवली नडगांव फळेगांव रस्ता प्रजिमा-५६ कि.मी. ६/०० ते ७/८०० मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	६०.००	५९.७१	०.००	काम पूर्ण
				<b>एकुण ठाणे जिल्हा (नाबार्ड-१७)</b>	<b>१५३.१६</b>	<b>१५१.६५</b>	<b>०.००</b>	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				नाबार्ड-१८				
१	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११२९६	४७४	टिटवाळा रुंदे फळेगांव रस्ता प्रजिमा-५७ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते ३/५०० व ७/०० ते ९/०० ता. कल्याण जि. ठाणे.	१२५.००	११०.९३	०.००	काम पूर्ण
२	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११२९७	४७४	रा.मा.४ ते खारगांव गाने टेंबिवली ते प्रजिमा-४२ रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. १/०० ते ५/६०० ता. भिवंडी जि. ठाणे.	१२४.००	१२२.४०	०.००	काम पूर्ण
३	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११२९९	४७४	रा.मा. ४० ते पेंढारकर कॉलेज रस्ता प्रजिमा-६४ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते १/००२ ता. कल्याण जि. ठाणे.	१००.००	७४.७२	०.००	काम पूर्ण
४	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०२	४७४	डोंबिवली मानपाडा रस्ता प्रजिमा-६३ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ०/०० ते १/०१५ ता. कल्याण जि. ठाणे.	६३.००	६४.२६	०.००	काम पूर्ण
५	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०३	४७४	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४२ वर कि.मी. १२/०४५ मध्ये लहान पुलाची पुनर्बांधणी करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे.	५९.४५	५८.८६	०.००	काम पूर्ण
६	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०५	४७४	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४२ वर कि.मी. ४/०५० व १९/३०० मध्ये लहान पुलाची पुनर्बांधणी करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे.	५५.५७	४६.८७	०.००	काम पूर्ण

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
७	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०६	४७४	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४२ वर कि.मी. ८/६३५ मध्ये लहान पुलाची पुनर्रबांधणी करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे.	५५.००	४८.७१	०.००	काम पूर्ण
८	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०७	४७४	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४२ वर कि.मी. १९/१६० मध्ये लहान पुलाची पुनर्रबांधणी करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे.	५३.५३	४५.७८	०.००	काम पुर्ण
९	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३०९	४७४	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा-४२ वर कि.मी. १२/७०५ मध्ये लहान पुलाची पुनर्रबांधणी करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे.	५०.८२	४०.०६	०.००	काम पुर्ण
१०	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३१०	४७४	गोवेली टिटवाळा निंबवली रस्ता प्रजिमा-५८ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ३/०० ते ५/०० ता. कल्याण जि. ठाणे.	५०.००	४९.३१	०.००	काम पुर्ण
११	डिसेंबर-२०१२ पुरवणी	११३११	४७४	रायता दहागांव रस्ता प्रजिमा-५८ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी. ५/८०० ते ७/५३४ ता. कल्याण जि. ठाणे.	५०.००	४८.९०	०.००	काम पुर्ण
				<b>एकुण ठाणे जिल्हा (नाबार्ड-१८)</b>	<b>७८६.३७</b>	<b>७१०.८०</b>	<b>०.००</b>	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				<b>नाबार्ड-१९</b>				
१	मार्च-२०१४	११३१३	४७५	कल्याण तालुक्यातील मोहने आणि वरप गांवातील उल्हास नदीवर सा.क्र.०/०४० ग्रामा १३८ वर मोठा पुल बांधणे.	५०२.०७	१५१.७१	३५०.००	३ पिअस व दोन स्लॅबचे काम पूर्ण
२	मार्च-२०१४	११३१४	४७५	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी कारीवली चिंचोटी कामण पायगांव रस्ता इजिमा १३३ कि.मी.०/०० ते २/८०० ते प्ररामा ४ ला जोडणा-या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. जि.ठाणे	१२१.३९	१०२.०३	०.००	काम पूर्ण
३	मार्च-२०१४	११३१५	४७५	सावरोली ते वेढेपाडा रस्त्यावर पुलाचे पोहोच रस्त्यासह बांधकाम करणे.ता.भिवंडी जि.ठाणे	११७.५०	७५.२०	४२.००	काम पूर्ण
४	मार्च-२०१४	११३१६	४७५	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा ४८ कि.मी.२१/४०० ते २३/४०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. जि.ठाणे	११२.३१	९३.३४	०.४२	काम पूर्ण
५	मार्च-२०१४	११३१७	४७५	वाफे ते कांजळी रस्त्यावर कि.मी. २/६०० वर पुलाचे पोहोच रस्त्यासह बांधकाम करणे.ता.भिवंडी जि.ठाणे	९७.४७	६३.२८	३०.२१	काम पूर्ण
६	मार्च-२०१४	११३१८	४७५	कल्याण तालुक्यातील आमणे टिटवाळा घोटसई दहागांव दापिवली येरंजाड ते बदलापुर रस्त्यावर गुरवली पुलाचा (किमी ८/८००) जोडरस्ता बांधणे प्रजिमा-४९ किमी ७/०४० ते ९/०४०	८९.१५	८९.१५	०.००	काम पूर्ण

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
७	मार्च-२०१४	११३१९	४७५	पालखणे ते मालबिडी रस्त्यावर कि.मी. ४/६०० वर पुलाचे पोहोच रस्त्यासह बांधकाम करणे.ता.भिवंडी जि.ठाणे	८५.६१	५१.४८	३१.१२	काम पूर्ण अंतिम देयक बाकी
८	मार्च-२०१४	११३२३	४७५	भिवंडी तालुक्यातील कारीवली ते प्ररामा ४ ला जोडणा-या रस्त्यावर सा.क्र.०/३५० व २/२०० मध्ये लहान पुलाचे व स्लॅब ड्रेनची पुर्नबांधणी करणे. (चिंचोटी कामण पायगांव) ता.भिवंडी जि.ठाणे	८६.५६	४६.८९	३०.००	काम प्रगतीत
				एकुण ठाणे जिल्हा (नाबार्ड-१९)	१२१२.०६	६७३.०८	४८३.७५	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				<b>नाबार्ड-२०</b>				
१	मार्च-२०१५	११३२७	४७५	कल्याण तालुक्यातील हेदुटने शिरडोन रस्ता प्रजिमा १६८ कि.मी.१/८०० मध्ये मोठा पुल बांधणे, जि.ठाणे.	१५३.३६	१५०.७४	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
२	मार्च-२०१५	११३३२	४७५	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा ४८ कि.मी.१/०० ते ३/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१९६.०७	१४१.८३	२६.७३	काम पूर्ण पीसीआर सादर
३	मार्च-२०१५	११३३३	४७५	भिवंडी पारोळ रस्ता प्रजिमा ४८ कि.मी.१९/५०० ते २१/४०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	११९.५५	८९.४७	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
४	मार्च-२०१५	११३३४	४७५	कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा रुंदे फळेगांव रस्ता प्र.जि.मा.५७ किमी ५/०० ते ६/०० व ७/७०० ते ८/७३५ मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, जि.ठाणे	७०.८१	७०.८२	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
५	मार्च-२०१५	११३३५	४७५	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा-४७ कि.मी.३/३६५ ते ६/०००	७४.९८	६९.९८	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
६	मार्च-२०१५	११३३६	४७५	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा ४७ कि.मी.८/५०० ते १०/२००	८२.१२	५६.६१	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर



अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
७	मार्च-२०१५	११३३७	४७५	भिवंडी तालुक्यातील भिवंडी पारोळ रस्त्याचे प्रजिमा ४८ सा.क्र.५/५०० ते ६/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	४५.४३	२५.३१	३.४१	काम पूर्ण पीसीआर सादर
८	मार्च-२०१५	११३३८	४७५	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा-४७ कि.मी.१०/३०० ते ११/३००	४९.६३	४३.२४	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
९	मार्च-२०१५	११३३९	४७६	भिवंडी तालुक्यातील अंबाडी दिघाशी रस्ता प्रजिमा-४७ कि.मी.११/४०० ते १२/४३०	५१.४५	४३.३३	०.००	काम पूर्ण पीसीआर सादर
				(नाबार्ड-२०)	८४३.४०	६९१.३३	३०.१४	

अ. क्र.	समाविष्ट वर्ष	अर्थ संकल्पीय बाब क्र.	पान क्रमांक	लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष / कामाचे नांव	अंदाजित किंमत	मार्च-२०१६ अखेर एकुण खर्च	मागणी २०१६-१७	सध्यस्थिती
१	४	५	६	७	८	९	१४	१५
				<b>नाबार्ड-२१</b>				
१	मार्च-२०१६	३०८	३७८	भिवंडी तालुक्यातील आमणे नांदकर रस्ता सा.क्र.०/०० ते १/०० मध्ये रूंदीकरण, मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	३९.९९	०.००	३५.००	
२	मार्च-२०१६	५२१	४०९	रामा-८१ आमणे-टिटवाळा-घोटसई ते रा.म.मा. २२२ ते दहागांव-दापीवली-ऐरंजाड ते बदलापूर रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे, प्रजिमा-४९ कि.मी.९/०० ते १३/००, १९/०० ते २०/०० ता. कल्याण	१९८.७७	०.००	१९०.००	
३	मार्च-२०१६	५६१	४१५	भिवंडी तालुक्यातील रा.मा.७६ ते चावे मु-हे खर्लिंग बु. कुरुंद रा.म.मा. क्र.३ पडघा, भादाणे, आतकोली, चिराडपाडा रस्त्यावर कि.मी.०/९५० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे.	६९.६७	०.००	५०.००	
४	मार्च-२०१६	६०१	४२१	भिवंडी तालुक्यातील रा.मा.७६ ते पारिवली कोलीवली कवाड सोनटक्का खांडपे चिंचवली ते रा.म.मा.क्र.३ रस्त्यावर कि.मी.३/२०० मध्ये मोठया पुलाचे बांधकाम करणे.	१८१.३६	०.००	५०.००	
३८					४८९.७९	०.००	३२५.००	
				<b>एकूण नाबार्ड</b>	<b>३६५१.००</b>	<b>२३८६.४२</b>	<b>८३८.८९</b>	